

年度	3年度						4年度			
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
工事工程										
第2期工事	工期(11月15日)									
第3期工事				工期(想定)(12月15日～7月15日(7ヶ月))						
移転工程(2期工事に伴う移転)										
移転元(代替室)	移転先									
第2ITマーケット室(校長室)	校長室	準備作業	11月21日							
第1ITマーケット室(事務室・社川農場)	事務室	準備作業	11月21日							
代替なし(書庫・第1ITマーケット室)	事務室書庫	準備作業	11月21日							
教室棟東入口(第1ITマーケット室前廊下)	正面玄関	準備作業	11月21日							
警備員室(自販機間書庫)	校長室西階段下物置	準備作業	11月21日							
南昇降口(南昇降口・社川農場)	北昇降口	準備作業	11月21日							
調理実習室(家庭経営室、被服準備室、社川農場)	調理実習室	準備作業	11月16～30日							
総合実践室(情報処理室・社川農場)	情報処理室					2月1～11日				
総合実践室(総合実践室・社川農場)	総合実践室					2月14～18日				
図書室(第一パソコン室)	第一パソコン室	準備作業	11月16～30日							
物理室(化学室)	化学室	準備作業	11月16～30日							
代替なし(被服準備室、社川農場)	視聴覚室	準備作業	11月16～30日							
書道室	吹奏楽部室(西)	準備作業	12月13～17日							
吹奏楽部室(図書室)	図書室	準備作業	12月1～3日							
吹奏楽部室(司書室・準備室)	司書室・被服準備室	準備作業	12月1～3日							
社川農場(物品保管)	総合実践室ほか					2月14～18日				
移転工程(3期工事に伴う移転)										
移転元	移転先(代替室)									
小会議室	視聴覚準備室(東部屋物品は北昇降口、西部屋物品は視聴覚準備室)	準備作業	12月13～17日							
簿記室	視聴覚室(物品は北昇降口)	準備作業	12月13～17日							
進路資料室	なし(物品は北昇降口)	準備作業	12月13～17日							
1C講義室	(旧)3-4	準備作業	12月22～24日							
3-1	1学習室	準備作業	12月22～24日							
3-2	第2マーケット室	準備作業	12月22～24日							
3-3	第1マーケット室	準備作業	12月22～24日							
3-4	小会議室	準備作業	12月22～24日							
2C講義室	(旧)2-4	準備作業	12月22～24日							
2-1	2学習室	準備作業	12月22～24日							
2-2	2B講義室	準備作業	12月22～24日							
2-3	2A講義室	準備作業	12月22～24日							
2-4	簿記室	準備作業	12月22～24日							
3C講義室	(旧)1-4	準備作業	12月22～24日							
1-1	3学習室	準備作業	12月22～24日							
1-2	3B講義室	準備作業	12月22～24日							
1-3	書道室	準備作業	12月22～24日							
1-4	進路資料室	準備作業	12月22～24日							
1学習室	なし(物品は北昇降口)	準備作業	12月22～24日							
2学習室	なし(物品は北昇降口)	準備作業	12月22～24日							
3学習室	なし(物品は北昇降口)	準備作業	12月22～24日							
2A・2B・3B講義室	なし(物品は北昇降口)	準備作業	12月22～24日							

注意事項

- 1 工程表の各室移転日程詳細については、契約確定後協議・調整することとします。
- 2 工程表の「準備作業」は、校内職員の箱詰め作業等の移転準備期間です。